

LOCAL: UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE DOURADOS

BOLETIM DE PREÇOS SEM BDI (SINAPIAGESUL) – JULHO/2017 (LEIS SOCIAIS – 88,32%) - MOEDA: REAL - BDI GERAL ADOTADO= 25%

DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		
			% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES	% ACUMULAD	% SIMPLES
1 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	92.592,11	3,76%	30,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	70,00	5,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00	100,00
2 - FUNDAÇÃO	143.355,90	5,82%	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
3 - SERVIÇOS EM TERRA	32.494,17	1,32%	30,00	30,00	30,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
4 - ESTRUTURA DE CONCRETO	220.274,11	8,94%	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00	100,00
5 - IMPERMEABILIZAÇÃO	38.553,61	1,56%		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	15,00	25,00	20,00	45,00	30,00	75,00	15,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00	100,00
6 - ALVENARIA	96.765,40	3,93%	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	20,00	45,00	20,00	65,00	15,00	80,00	10,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00		100,00		100,00	100,00
7 - ESTRUTURA DE COBERTURA	316.096,50	12,82%		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00	100,00
8 - COBERTURA	151.977,54	6,17%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	35,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00
9 - ESQUADRIAS E FERRAGENS	100.025,36	4,06%		0,00		0,00								10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	300.683,17	12,20%	15,00	15,00	5,00	20,00	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	15,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00	100,00
11 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	123.146,40	5,00%	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	5,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	15,00	100,00	100,00
12 - INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	28.568,98	1,16%	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	15,00	15,00	30,00	15,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00	100,00
13 - REVESTIMENTOS DE PAREDE	123.198,83	5,00%		0,00		0,00		0,00	5,00	5,00	20,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	20,00	75,00	15,00	90,00	10,00	100,00	100,00
14 - REVESTIMENTOS DE FORROS	92.656,44	3,76%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	15,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	100,00
15 - REVESTIMENTOS DE PISOS	229.948,59	9,33%		0,00		0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	30,00	85,00	15,00	100,00	100,00
16 - VIDROS	18.465,24	0,75%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00
17 - PINTURA	99.611,06	4,04%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	40,00	50,00	50,00	100,00	100,00
18 - ACESSIBILIDADE	8.084,00	0,33%																	10,00	10,00	50,00	60,00	40,00	100,00	100,00
19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111.576,00	4,53%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	30,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00	100,00
20 - LIMPEZA	6.831,20	0,28%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	130.031,61	5,28%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00	100,00
	2.464.936,22	100,00%	6,73%	6,73%	4,96%	11,69%	6,75%	18,44%	5,66%	24,10%	8,44%	32,54%	9,86%	42,40%	10,71%	53,11%	10,54%	63,65%	11,31%	74,96%	14,30%	89,26%	10,74%	100,00%	100,00%
			165.921,95	165.921,95	122.173,48	288.095,42	166.379,96	454.475,38	139.506,83	593.982,21	208.035,50	802.017,72	243.140,34	1.045.158,05	263.876,64	1.309.034,69	259.920,82	1.568.955,51	278.722,40	1.847.677,91	352.607,52	2.200.285,43	264.650,79	2.464.936,22	2.464.936,22

Wagner Luiz Manara

Eng. Civil – Crea 27.190/D

Matrícula 92502021