

**ANEXO I-F - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA                    CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE INSUMOS  
LOCAL                  RODOVIA AQUIDAUANA - UEMS; KM.:12  
                                 AQUIDAUANA/MS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS - 1		MÊS - 2	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
		<b>R\$ 66.980,27</b>	100,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%
1	Fornecimento e montagem de galpão pré-moldado, com piso de concreto armado com tela Q138			46.886,19	46.886,19	20.094,08	66.980,27
TOTAL %		66.980,27	100,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%
TOTAL			(R\$)	46.886,19	46.886,19	20.094,08	66.980,27

.....  
Eng. José Roberto de Arruda Leme  
Eng. Civil / Eng. Seg. Trabalho  
CREA: 1524/D  
Mat.: 9176561  
R.N.:130843493-6