

OBRA: - SALAS DE AULA - PARANAÍBA/MS

BOLETIM DE PREÇOS SEM BDI (SINAPI JANEIRO/20221 E AGESUL JANEIRO/2022) ORÇAMENTO ONERADO - LEIS SOCIAIS = 113,34% - BDI = 22,22%

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		MÊS - 7		MÊS - 8	
				% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO	36.607,81	7,03%	30,00	30,00	15,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
2	FUNDAÇÃO	28.281,45	5,43%	90,00	90,00	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	SERVIÇOS EM TERRA	16.597,11	3,19%	30,00	30,00	40,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	98.077,68	18,83%	5,00	5,00	30,00	35,00	30,00	65,00	30,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	724,42	0,14%	5,00	5,00	40,00	45,00	50,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	ALVENARIAS	11.989,83	2,30%	5,00	5,00	25,00	30,00	25,00	55,00	25,00	80,00	15,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	ESTRUTURA DE COBERTURA	56.269,23	10,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8	COBERTURA	21.056,53	4,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	25,00	30,00	70,00	100,00	0,00	100,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	23.330,15	4,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	40,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	86.571,07	16,62%	10,00	10,00	5,00	15,00	5,00	20,00	5,00	25,00	10,00	35,00	20,00	55,00	10,00	65,00	35,00	100,00
11	REVESTIMENTO DE PAREDES	21.466,45	4,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	35,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
12	REVESTIMENTOS DE FORROS	7.381,64	1,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	45,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
13	REVESTIMENTOS DE PISO	39.753,71	7,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	60,00	70,00	30,00	100,00
14	VIDROS	18.767,12	3,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15	PINTURAS	27.081,07	5,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	65,00	75,00	25,00	100,00
16	ACESSIBILIDADE	552,33	0,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	70,00	100,00
17	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.483,01	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.871,05	4,77%	15,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	13,00	48,00	13,00	61,00	13,00	74,00	13,00	87,00	13,00	100,00
TOTAL		520.861,66	100,00%	11,39%	11,39%	10,46%	21,85%	8,46%	30,32%	8,96%	39,28%	9,83%	49,11%	17,57%	66,67%	17,97%	84,65%	15,35%	100,00%
				59.342,14	59.342,14	54.484,35	113.826,49	44.089,27	157.915,76	46.656,05	204.571,81	51.197,80	255.769,61	91.513,78	347.283,39	93.612,47	440.895,86	79.965,80	520.861,66