

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ANEXO V

OBRA: - PROEC - DOURADOS/MS

BOLETIM DE PREÇOS CUSTO (SINAPI JULHO/2022 E AGESUL JANEIRO/2022) ORÇAMENTO ONERADO - LEIS SOCIAIS = 113,34% - BDI = 22,22%

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3	MÊS -	4	MÊS -	5	MÊS -	6	MÊS -	7	MÊS -	8	MÊS -	9	MÊS -	10
				% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO	47.882,59	4,58%	30,00	30,00	15,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
2	FUNDAÇÃO	38.703,15	3,70%	90,00	90,00	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3	SERVIÇOS EM TERRA	18.581,88	1,78%	30,00	30,00	40,00	70,00	5,00	75,00	5,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	204.976,53	19,60%	5,00	5,00	30,00	35,00	30,00	65,00	30,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.316,81	0,22%	5,00	5,00	40,00	45,00	50,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
6	ALVENARIAS	154.794,91	14,80%	5,00	5,00	25,00	30,00	25,00	55,00	25,00	80,00	15,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7	ESTRUTURA DE COBERTURA	65.302,63	6,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	60,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
8	COBERTURA	31.942,48	3,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	25,00	30,00	70,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	53.905,57	5,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	40,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	221.379,95	21,17%	10,00	10,00	5,00	15,00	5,00	20,00	0,00	20,00	5,00	25,00	5,00	30,00	10,00	40,00	15,00	55,00	15,00	70,00	30,00	100,00
11	INTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	13.799,70	1,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	50,00	35,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO	1.425,50	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	40,00	50,00	35,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	6.193,77	0,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
14	REVESTIMENTOS DE FORROS	15.754,69	1,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
15	REVESTIMENTOS DE PISO	68.519,91	6,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	60,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
16	VIDROS	21.920,70	2,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00	
17	PINTURAS	18.270,47	1,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00
18	ACESSIBILIDADE	11.508,56	1,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	
19	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.951,43	0,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.456,99	4,44%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
TOTAL		1.045.588,22	100,00%	9,53%	9,53%	12,94%	22,47%	11,74%	34,22%	10,72%	44,93%	8,59%	53,52%	10,47%	63,99%	12,18%	76,17%	6,58%	82,75%	6,01%	88,77%	11,23%	100,00%
				99.660,28	99.660,28	135.318,56	234.978,85	122.782,14	357.760,99	112.050,55	469.811,54	89.832,51	559.644,05	109.463,32	669.107,37	127.331,30	796.438,67	68.799,67	865.238,33	62.891,34	928.129,67	117.458,55	1.045.588,22