



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DIVISÃO DE COMPRAS

ANEXO III - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO E ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:	
CNPJ:	

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPAO PRÉ-MOLDADO PARA MAQUINÁRIOS E INSUMOS  
LOCAL: RODOVIA AQUIDAUANA - UEMS; KM.:12  
AQUIDAUANA/MS

Área construída : 110,21 M2

		TOTAL DO PRESENTE ORÇAMENTO: R\$		-
FONTES:	Agesul/SINAPI - 12/2016 - DT.RT:17/01/2017		BDI APLICADO À FABRICAÇÃO NO LOCAL - EM PERCENTAGEM (ITEM 01)	
	CONSULTA À EMPRESAS DO MERCADO REGIONAL		BDI APLICADO A ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA - EM PERCENTAGEM (ITEM 02)	
			BDI APLICADO AOS ITENS DE FABRICAÇÃO LOCAL (ITENS 1) R\$	R\$ -
			BDI APLICADO A ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (ITEM 2) R\$	R\$ -

Item	Código	Serviços	Quantidade	Material	Mão de Obra	Valor Unitário	Valor Total
<b>SERVIÇOS DE CANTEIRO</b>							
1							
1.1	0101000112	SINAPI - 73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA /M2	250,00			R\$	-
1.2	0101000123	SINAPI - 74077/003 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. /M2	168,31			R\$	-
1.3	0401001117	ESPALHAMENTO DE TERRA /M3	20,00			R\$	-
1.4	0401001115	SINAPI - 79473 - CORTE E ATERRO COMPENSADO /M3	82,91			R\$	-
1.5	0401001122	ATERRO EM CAMADAS DE 10 CM, UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS, COM TERRA DISPONÍVEL NA OBRA /M3	82,91			R\$	-
1.6	0601003000	LASTRO DE BRITA 02 /M3	53,95			R\$	-
1.7	ORÇAMENTO NO MERCADO	LONA PLÁSTICA- PRETA DE 150µ (150 MICRONS) ROLO DE (4,00X100)METROS/ROLO	1,00			R\$	-
1.8	0601001002	FORMA EM TABUA DE CEDRINHO, COM UTILIZACAO DE 3 VEZES (PILARES, VIGAS E LAJES MACICAS), INCLUSIVE ESCORAMENTO /M2	42,62			R\$	-
1.9	0601002000	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG	90,00			R\$	-
1.10	0601002002	ARMAÇAO AÇO CA-50, GROSSA, DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO /KG	230,30			R\$	-
1.11	0601002015	SINAPI - 73994/001 - ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-159, AÇO CA-60, 4,5MM, MALHA 10X10CM /KG	444,48			R\$	-
1.12	0601003008	APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS /M3	26,40			R\$	-
1.13	0601003025	CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO B, BRITA 1 E BRITA 2, COM ACABAMENTO DE POLITRIZFCK=25,0 MPA /M3	26,40			R\$	-
1.14	1201004003	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32MM (1 1/4"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO /M	40,00			R\$	-
1.15	1201005430	CAIXA EM ALVENARIA - ANEXO E-008 (CX.), NA(S) DIMENSÃO(ÕES):- (50 X 50 X 40) CM /UN	1,00			R\$	-
TOTAL DO ITEM 1 SEM BDI							R\$ -
TOTAL DO ITEM 1 COM BDI							R\$ -
<b>2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA</b>							
2							
2.1	CONSULTA A EMPRESA DO MERCADO REGIONAL	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, MEDINDO 12,00m DE LARGURA POR 21,00m DE COMPRIMENTO, E 5,00m DE ALTURA LIVRE, COMPOSTA DE COLUNAS EM CONCRETO E COBERTURA EM TERÇAS METÁLICAS E TELHAS EM AÇO GALVANIZADO 0,43MM TIPO SANDUÍCHE/M2	110,21			R\$	-
TOTAL DO ITEM 2 SEM BDI							R\$ -
TOTAL DO ITEM 2 COM BDI							R\$ -
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ -

A SER APLICADA AO ITEM 2 ( ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO) DEVE SER DE ATÉ 10%

2 – A TAXA DE (BDI) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS  
A SER APLICADA AOS ITENS 1 DEVE SER DE ATÉ 25%

3 – O VALOR DO METRO QUADRADO (M<sup>2</sup>) DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO FOI OBTIDA UTILIZANDO COMO BASE CONSULTA À EMPRESAS DO MERCADO REGIONAL APLICADA SOBRE A ÁREA DA EDIFICAÇÃO.

.....  
NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  
ENGENHEIRO  
CREA Nº XXXXXX