

LOCAL: UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE AQUIDAUANA

OBRA: - AUDITÓRIO DE 250 LUGARES LAB. DE VIDEO CONFERÊNCIA E GEOPROCESSAMENTO

ÁREA = 567,47 m<sup>2</sup>

BOLETIM DE PREÇOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL) - JULHO/2015 (LEIS SOCIAIS - 93,53%) - MOEDA: REAL - BDI ADOTADO= 25%

SERVIÇOS A EXECUTAR																						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS -	1	MÊS -	2	MÊS -	3	MÊS -	4	MÊS -	5	MÊS -	6	MÊS -	7	MÊS -	8	MÊS -	9	
				% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES
1	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	23.333,96	2,85%	30,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	5,00	55,00	5,00	60,00	5,00	65,00	5,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00	
2	FUNDAÇÃO	23.568,78	2,88%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3	SERVIÇOS EM TERRA	17.471,64	2,13%	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	141.609,66	17,28%	25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.630,48	0,93%	5,00	5,00	15,00	20,00	30,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
6	ALVENARIA	71.497,41	8,72%	5,00	5,00	15,00	20,00	25,00	45,00	20,00	65,00	20,00	85,00	15,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
7	ESTRUTURA DE COBERTURA	54.969,98	6,71%		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	25,00	55,00	20,00	75,00	25,00	100,00		100,00	
8	COBERTURA	39.951,74	4,87%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	35,00	45,00	45,00	90,00	10,00	100,00		100,00	
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	49.131,51	5,99%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	30,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	153.276,25	18,70%	10,00	10,00	5,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	15,00	50,00	25,00	75,00	10,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00	
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	66.420,60	8,10%	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	15,00	40,00	15,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	15,00	100,00	
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	2.065,10	0,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
13	REVESTIMENTOS DE PAREDE	41.415,14	5,05%		0,00		0,00		0,00	15,00	15,00	20,00	35,00	20,00	55,00	20,00	75,00	20,00	95,00	5,00	100,00	
14	REVESTIMENTOS DE FORROS	10.580,59	1,29%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00	
15	REVESTIMENTOS DE PISOS	86.311,83	10,53%		0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	35,00	10,00	45,00	20,00	65,00	10,00	75,00	15,00	90,00	10,00	100,00	
16	VIDROS	742,05	0,09%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		60,00	60,00	40,00	100,00
17	PINTURA	19.699,66	2,40%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.175,44	0,63%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	50,00	50,00	100,00
19	LIMPEZA	4.789,88	0,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00	
TOTAL		819.641,70	100,00%	10,22%	10,22%	10,61%	20,84%	12,09%	32,92%	10,70%	43,62%	11,77%	55,39%	14,28%	69,67%	10,78%	80,45%	10,92%	91,37%	8,63%	100,00%	
				83.780,70	83.780,70	86.999,50	170.780,20	99.074,99	269.855,19	87.704,74	357.559,93	96.455,02	454.014,95	117.006,55	571.021,49	88.377,44	659.398,93	89.492,49	748.891,42	70.750,28	819.641,70	

Wagner Luiz Manara  
Eng. Civil - CREA 27.190/D-PR  
Matric. 9056311