

**ANEXO V-A**

**LOCAL: UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE AQUIDAUANA**

**OBRA: REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO**

**SERVIÇOS A EXECUTAR**

**BOLETIM DE PREÇOS SEM BDI (SINAPI/AGESUL) - JANEIRO/2021 (LEIS SOCIAIS -111,99%-ONERADO) - MOEDA: REAL - BDI ADOTADO= 23,53%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA	% SIMPLES	% ACUMULADA
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	12.600,40	1,92%	50,00	50,00	30,00	80,00	5,00	85,00	5,00	90,00	5,00	95,00	5,00	100,00
2	SERVIÇOS EM TERRA	1.398,87	0,21%	50,00	50,00	20,00	70,00	15,00	85,00	15,00	100,00		100,00		100,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169.222,63	25,76%	20,00	20,00	15,00	35,00	15,00	50,00	15,00	65,00	15,00	80,00	20,00	100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃO	434.120,77	66,09%	20,00	20,00	20,00	40,00	15,00	55,00	15,00	70,00	15,00	85,00	15,00	100,00
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.498,56	6,01%	35,00	35,00	15,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	15,00	85,00	15,00	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>656.841,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,54%</b>	<b>21,54%</b>	<b>18,60%</b>	<b>40,14%</b>	<b>14,51%</b>	<b>54,65%</b>	<b>14,51%</b>	<b>69,16%</b>	<b>14,78%</b>	<b>83,94%</b>	<b>16,06%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>141.492,81</b>	<b>141.492,81</b>	<b>122.192,22</b>	<b>263.685,03</b>	<b>95.291,22</b>	<b>358.976,25</b>	<b>95.291,22</b>	<b>454.267,46</b>	<b>97.056,31</b>	<b>551.323,78</b>	<b>105.517,44</b>	<b>656.841,22</b>

Wagner Luiz Manara  
Eng. Civil - CREA 27.190/D-PR  
92502021